

ごみ処理施設整備に関するお知らせ

鴻巣市・行田市・北本市が共同で進めている新たなごみ処理施設整備事業について、平成35年度中の稼働を目指して準備をすすめてまいりましたが、国の働き方改革関連法の施行等、工期設定を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、下記のとおり、施設稼働を平成36年12月とする整備スケジュールに変更いたします。

なお、整備スケジュール変更後も、現状のごみ処理には影響が出ないよう、既存施設の維持管理に努めてまいります。

●—● 変更前
●—● 変更後

施設整備スケジュール(変更後)

項目	内容	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
環境影響評価	・調査計画書、準備書、評価書の作成	●—●			●—● ~H32.6月			
事業者選定等	・新ごみ処理施設事業者選定 (要求水準書作成・事業者選定)	●—●			●—● ~H33.1月			
用地取得	—			●—●	●—● ~H32.11月			
設計・建設工事	[プラントメーカー]施設設計・建設工事 (造成工事及び数か月間の試運転期間を含む)			●—●	●—● H33.1月~H35.11月			
					●—● H33.1月~H36.12月		●—● 試運転期間	
施設稼働	—						●—● H35.12月~	●—● H36.12月~