

施設整備スケジュール

| 項目                     | 内容   | 平成28年度 |   |   | 平成29年度 |   |   | 平成30年度 |   |   | 平成31年度 |   |   | 平成32年度 |   |   | 平成33年度 |   |   | 平成34年度 |   |   | 平成35年度 |   |   | 平成36年度 |   |   |
|------------------------|--|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|---|---|
|                        |  | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 | 前      | 中 | 後 |
| ①施設整備基本計画              | 施設基本計画の策定                                  | ●      | — | ● |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ②【ごみ処理施設】<br>環境影響評価    | 計画書作成、調査、予測・評価                             | ●      | — | — | —      | — | — | —      | — | — | —      | — | — | ●      |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ③【余熱利用施設】<br>整備方針・パブコメ | 余熱利用施設の整備方針の検討、パブリックコメントの実施                |        |   |   |        |   |   | ●      | — | ● |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ④【余熱利用施設】<br>事業者募集等    | [PFI/DBO事業]アドバイザー業務<br>[公設公営]発注仕様書作成・事業者募集 |        |   |   |        |   |   |        |   |   | ●      | — | — | —      | — | — | ●      |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ⑤【余熱利用施設】<br>設計・建設工事   | [事業者]実施設計・建設工事<br>[コンサル]設計・施工監理            |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ⑥関係機関協議                | 都市計画決定、農振除外等手続き                            |        |   |   |        |   |   |        |   |   | ●      | — | — | —      | — | — | ●      |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ⑦【ごみ処理施設】<br>事業者募集等    | [DBO事業]アドバイザー業務                            |        |   |   | ●      | — | — | —      | — | — | —      | — | — | ●      |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
| ⑧【ごみ処理施設】<br>設計・建設工事   | [事業者]実施設計・建設工事<br>[コンサル]設計・施工監理            |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |
|                        |  |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |        |   |   |

平成35年度  
完成

平成35年度  
稼働