施設整備スケジュール

平成26年　8月28日（木）
鴻巣行田北本環境資源組合
新施設建設等検討委員会（第1回）資料

項目	内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
①　一般廃棄物処理基本計画等	・基本計画策定 ・基礎調査の実施										
②　候補地選定及び住民合意	・1箇所への選定 ・地権者との同意協議 ・周辺住民との合意形成										
③　循環型社会形成推進地域計画	交付金申請手続き			内示	④～⑧の事業については内示後発注						
④　測量調査	候補地での測量調査				測量調査及び地質調査結果を 施設基本計画へ反映						
⑤　地質調査	候補地での地質調査										
⑥　施設整備基本計画	施設基本計画の策定				施設整備条件及び事業方式を 環境アセスメントへ反映						
⑦　PFI等導入可能性調査	PFIやDBOの事業方式の検討										
⑧　環境影響評価	条例アセス			計画・調査・予測・評価							
⑨　都市計画決定・農振除外等	－					都市計画決定	※都市計画決定はアセス完了後 ※入札公告は都市計画決定後				
⑩　事業者募集等	[PFI/DBO事業]アドバイザリー業務 [公設公営]発注仕様書作成・事業者募集					実施方針	入札公告　落札者決定	本契約締結			
⑪　設計・建設工事	[プラントメーカー]施設設計・建設工事										
	[コンサルタント]設計・施工監理										
⑫　施設稼働	－										
バイオガス導入可能性調査	平成26年度の検討結果による										
災害廃棄物処理基本計画	事業の進捗による										
分別収集計画	事業の進捗による										